



Fertigstellungsarbeiten Strassen im Fokus

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Unterseen

Nach dem gelungenen Start in den Frühling hoffen wir weiterhin auf Wetterglück, um die Arbeiten wie geplant umzusetzen. Im Fokus stehen die Fortsetzung der Sanierung des Unterstufenschulhauses sowie die Fertigstellungsarbeiten der Strassen.

Wir sind stets darum bemüht, allfällige Verkehrsbehinderungen oder Strassensperrungen auf ein Minimum zu reduzieren. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.

Freundliche Grüsse
Gemeinderat Unterseen

Sanierung Unterstufenschulhaus

- Die Arbeiten gehen plangemäss voran.
- Umfassende Rückbauarbeiten wurden ausgeführt und sind nach wie vor im Gang.
- Auf der Südseite konnte die Perimeterdämmung bereits verbaut werden.
- Die Aushubarbeiten für den Singsaal-Anbau sind abgeschlossen.
- Mit den Dachsanierungsarbeiten konnte gestartet werden.
- Nach Auffahrt wird mit den Betonarbeiten zum Neubau Singsaal begonnen.



Der neue Allwetterplatz beim Schulhaus wird rege genutzt.




Zufahrt Mittelstufenschulhaus

Die für die Frühlingsferien geplante Umgestaltung des Zufahrtsbereiches musste neu in die Sommerferien geschoben werden. Der Brunnen auf dem Pausenplatz wies irreparable Schäden auf. Ein ebenbürtiger Ersatz wurde gefunden und wird an gleicher Stelle platziert.

Fertigstellung Stadtfeldstrasse

In der Zeit vom **6. Juni bis 15. Juli 2022** werden umfangreiche Fertigstellungsarbeiten an der Stadtfeldstrasse ausgeführt. Partiiell ist mit Sperrungen zu rechnen, die Zufahrt zu den Wohnhäusern ist jederzeit gewährleistet. Der Einbau einer Betonplatte bei der Bushaltestelle wird eine Woche in Anspruch nehmen. Das Trottoir an der Nordseite wird komplett erneuert. Auf der Südseite werden die Randabschlüsse wo nötig angepasst. An einzelnen Tagen werden die Deckbelagsarbeiten ausgeführt.

Während der ganzen Bauetappe, vom 6. Juni bis 15. Juli 2022, werden die **Postauto-Haltestellen Steindler, Stadtfeld und Camping Jungfrau nicht bedient**. Die Haltestelle Am Lauener bleibt in Betrieb; jedoch verkehrt der Ortsbus nur von Ost nach West. Vor der Kreuzung Schulhaus-, Seidenfaden- und Steindlerstrasse wird eine temporäre Haltestelle eingerichtet. Die Details werden von der Postauto AG jeweils bei den Haltestellen ausgemalteschildert.




Fertigstellung Steindlerstrasse

Die letzten Arbeiten an der Steindlerstrasse finden in den ersten vier Wochen der Schulferien vom **11. Juli bis 5. August 2022** statt.

In der ersten Ferienwoche muss die Strasse an voraussichtlich 3 Tagen gesperrt werden, um den Fussgängerübergang Nord auszuführen. In der zweiten Ferienwoche wird der Fussgängerübergang Süd ausgeführt, dabei wird der Verkehr über die Schulhausstrasse umgeleitet. In der dritten und vierten Ferienwoche werden die restlichen Fertigstellungsarbeiten umgesetzt. In dieser Zeit muss die Strasse an voraussichtlich drei Tagen für die Belagsarbeiten gesperrt werden. Die Sperrungen und Behinderungen werden mit entsprechenden Beschilderungen rechtzeitig angekündigt. Während der gesamten Bauzeit ist mit Behinderungen zu rechnen, die Zufahrten zu den Wohnhäusern sind jedoch gewährleistet.

Die Buslinie verkehrt plangemäss, mit Ausnahme der Woche vom 18. bis 22. Juli 2022: In dieser Zeit kann die Haltestelle Am Lauener nicht bedient werden.

Während den Deckbelagsarbeiten, welche vom 3. bis 5. August 2022 geplant sind, können die Haltestellen Steindler, Stadtfeld und Camping Jungfrau nicht bedient werden. Vor der Kreuzung Schulhaus-, Seidenfaden- und Steindlerstrasse wird eine temporäre Haltestelle eingerichtet. Die Details werden von der Postauto AG jeweils bei den Haltestellen ausgeschildert.





Fertigstellung Schulhausstrasse

Die Arbeiten werden vor und während der Herbstferien ausgeführt: In der Zeit vom **12. September bis 7. Oktober 2022** betrifft dies den ganzen Streckenabschnitt von der Seidenfadenstrasse bis zur Mittleren Strasse.

Für den Busverkehr haben die Arbeiten keine Auswirkungen, und das Postauto verkehrt nach Fahrplan.

Vor den Schulferien finden primär Vorbereitungsarbeiten statt, so dass keine grösseren Einschränkungen für die Schulwege zu erwarten sind. Es ist jedoch vereinzelt mit Behinderungen für den Durchgangsverkehr zu rechnen.

Für die Belagsarbeiten wird die Schulhausstrasse, gemäss entsprechender Beschilderung, während zwei Tagen gesperrt.

Bauprogramm 2022

Achtung: Es kann bei Teilprojekten zu Verschiebungen kommen.

Mai 2022				Juni 2022					Juli 2022				August 2022					September 2022				Oktober 2022				November 2022							
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47				
										Ferien												Ferien											
Aussenraumgestaltung Schulanlage																																	
Sanierung Unterstufenschulhaus																																	
Sportweg																																	
				Stadtfeldstrasse																													
										Steindlerstrasse																							
										Zufahrt Mittelstufe																							
																							Schulhausstrasse										
ZpA Schulanlage (Sanierung Abwasseranlagen)																																	

Kontakt

Gemeinde Unterseen
Liegenschaftsverwaltung

Hans Rudolf Turtschi, Liegenschaftsverwalter
Tel. 033 826 19 36
liegenschaften@unterseen.ch

Gemeinde Unterseen
Bauverwaltung

Christian Grossniklaus, Bauverwalter
Tel. 033 826 19 11
bauverwaltung@unterseen.ch

Auf der Internetseite der Gemeinde Unterseen www.unterseen.ch finden Sie die aktuellen Informationen.